

[별지 제1호]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	동천 하천 주변 보도 확장		
② 추진배경	남구 남동천로 일원 친수공간 조성 및 보행환경 개선		
③ 사업개요	○ 위 치 : 문현동 남동천로 일원(문현동 721-6번지 일원) ○ 사업규모 : 보도확장, 보행인도교 설치 L=860m, B=2m→5m ○ 사 업 비 : 1,900백만원(시 1,000, 구 300, 특교세 600) ○ 사업기간 : 2022.01.~2023.12.		
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	건설과장 조용호 주무관 안유경
⑥ 선정기준	10억원 이상의 대규모 공사	⑦ 사업기간	2022.1.~2023.12.
<그간 주요 추진내용>			
○ 동천 하천 주변 보도확장공사 기본 및 실시설계용역 시행건의 [건설과-1750(2022.01.24.)]	‘22.01.24	백명기 안전도시국장 권성기 건설과장 윤권중 토목1팀장 이동현 주무관	
○ 기본 및 실시설계용역 착수	‘22.02.07		
○ 동천 하천 주변 보도 확장사업 추진계획보고 [건설과-12404(2022.06.10.)]	‘22.06.10.	박재범 구청장 배병철 부구청장 백명기 안전도시국장 권성기 건설과장 서호진 토목1팀장 천영훈 주무관	
○ 공법선정 심의위원회 개최 결과보고 (동천 하천 주변 보도확장공사) [건설과-15193(2022.07.14.)]	‘22.07.14.	백명기 안전도시국장 권성기 건설과장 서호진 토목1팀장 천영훈 주무관	
○ 동천 하천 주변 보도확장공사 특정공법 선정 최종 평가 결과 공고 [건설과-15251(2022.07.15.)]	‘22.07.15.	권성기 건설과장 서호진 토목1팀장 천영훈 주무관	

<그간 주요 추진내용>		
○ 주민설명회 추진계획보고(동천 하천 주변 보도확장공사) [건설과-15479(2022.07.15.)]	'22.7.18.	백명기 안전도시국장 권성기 건설과장 서호진 토목1팀장 천영훈 주무관 <관련자> 우지석 공원녹지과장 나일주 문현2동장
○ 기본 및 실시설계용역 완료	'22.08.05.	
○ 동천 일원 보도확장공사 (무지개다리~범5호교) 발주계획 보고 [건설과-19392(2022.09.08.)]	'22.09.08	오은택 구청장 배병철 부구청장 김윤영 안전도시국장 권성기 건설과장 서호진 토목1팀장 천영훈 주무관
○ 동천 일원 보도확장공사 (무지개다리~범5호교) 착공	'22.10.05	
○ 동천 일원 보도확장공사 (무지개다리~범5호교) 준공	'23.01.31	
○ 동천 일원 보도확장공사 추진 검토보고 [건설과-8401(2023.04.01.)]	'23.04.01	오은택 구청장 배병철 부구청장 김윤영 안전도시국장 조용호 건설과장 서호진 토목1팀장 안유경 주무관
○ 공사 계약의뢰 [동천 일원 보도확장공사 (성서교~무지개다리 구간)] [건설과-13407(2023.05.26.)]	'23.5.26.	조용호 건설과장 서호진 토목1팀장 안유경 주무관