

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

| | | | |
|---|---|---|---------------------|
| ① 정책사업명 | 오륙도 스카이워크 관광 활성화 사업 | | |
| ② 추진배경 | 부산의 대표 관광지인 오륙도 스카이워크 확장을 통한 지역경제 활성화 및 해양관광 경쟁력 제고 | | |
| ③ 사업개요 | ○ 위 치 : 용호동 산 196-4번지 일원(오륙도스카이워크 광장) ○ 사업규모 : 스카이워크 확장(L=9m→ L=16.5m), 포토존 1식 ○ 총사업비 : 1,750백만원 【기투자 1,750】 ▷ 재원별 : 특교세800, 특교금400, 시비500, 구비50 ○ 사업기간 : 2020. 2. ~ 2023. 1. | | |
| ④ 사업부서 | 건설과 | ⑤ 담당자 | 건설과장 권성기 주무관 정민철 |
| ⑥ 선정기준 | 구정현안 | ⑦ 사업기간 | 2020. 2. ~ 2023. 1. |
| <그간 주요 추진내용> | | | |
| ○ 공사 추진 중(공정율 약 95%) | '22.12.20. | | |
| ○ 공사 착공 | '22.5.23 | | |
| ○ 『오륙도 스카이워크 관광활성화 사업』 발주계획 보고[건설과-7419] | '22.4.7 | 박재범 구청장 배병철 부구청장 백명기 안전도시국장 권성기 건설과장 박경민 토목2팀장 정민철 주무관 | |
| ○ 기본 및 실시설계 완료 | '21.12.22 | | |
| ○ 스카이워크 및 포토존 디자인(안) 시행 | '21.9. ~ '22.2. | | |
| ○ 『오륙도 스카이워크 관광활성화 사업』 문화재현상변경 결과보고 [건설과-16841] | '21.7.5. | 박재범 구청장 조용래 부구청장 박천표 건설과장 윤권중 토목2팀장 박지혜 주무관 | |

| | | |
|---|----------------------|---|
| ○ 문화재 현상변경 심의 - 1, 2차 심의 ⇨ 불허(사유: 명승경관 및 보존관리에 부정적인 영향을 미칠 우려가 있음) - 3차 심의(2021.6.29.) ⇨ 조건부 동의 | '20.04. ~ '21.06. | |
| ○ 기본 및 실시설계용역 착수 | '20.2.7 | |
| ○ 2020 본예산 반영(용역비 50백만원) | '19.12 | |
| ○ 「오륙도스카이워크」 해양관광 경쟁력 제고(안) 검토 보고[건설과-21928] | '19.10.2 | 박재범 구청장 홍경희 부구청장 양금석 안전도시국장 주봉관 건설과장 윤권중 토목2팀장 이광일 주무관 |