

9 주요 투자사업 추진현황

9-1 투자심사 대상사업

■ 우리 남구에서 '24년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2024년 집행사업비	2025년	2026년 이후			
생활밀착형 국민체육센터 건립	21,181	20,381	726	-	-	2024	2019	100
우암동 복합청사 건립	9,775	9,032	496	247	-	2024	2019	100
용호2동 복합청사 건립	10,163	3,238	1,775	5,150	-	2025	2020	48
용당동 복합청사 건립	13,105	7,411	5,584	110	-	2024	2020	100
문현4동 복합청사 건립	8,873	1,183	233	6,477	980	2026	2022	10
남구청 서편 주차장 증축	2,706	212	2,494	-	-	2024	2023	100
남구청 별관 건립	11,198	10,358	840	-	-	2024	2023	100
우암동 공공도서관 건립	10,232	-	9,494	738	-	2025	2019	100
남구 어린이복합문화 공간 조성	4,049	-	-	4,049	-	2025	2024	30
남구도서관 그린리모델링	7,126	-	393	6,733	-	2025	2023	40
상권활성화사업	5,000	-	-	1,100	3,900	2029	2024	2
못골시장 일원 보행환경개선사업	2,350	356	789	1,155	-	2025	2020	100
대연5동 제1공영 주차장 조성	2,000	1,565	290	-	-	2024	2022	100
우암동 도시숲 공영주차장 조성사업	6,700	-	1,184	-	5,516	2026	2024	30

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2024년 집행사업비	2025년	2026년 이후			
용호1동 제5공영주차장 조성사업	2,100	-	-	-	2,100	2027	2023	0
감만2동 제3공영주차장 조성사업	4,419	1,384	458	2,565	-	2026	2024	60
감만2동 제4공영주차장 조성사업	5,100	-	-	4,400	700	2026	2024	20
대연6동 제1공영주차장 조성사업	2,200	-	-	2,200	-	2025	2024	40
스마트그린남구 자원순환프로젝트	19,875	4,323	704	4,794	10,054	2027	2022	20
지계골 어린이 공원 조성	3,645	2,317	878	450	-	2025	2023	85
문현여중 일원 도로개설(2단계)	6,750	6,750	-	-	-	2024	2021	100
우암동 도서관 진입도로 개설	4,104	4,104	-	-	-	2025	2022	30
동향로 한성빌라 주변 도로개설	3,000	900	-	1,296	804	2026	2022	20
남구청 일원 도로확장	10,800	3,000	6,000	900	900	2026	2023	15
동천 하천 주변 보도확장	3,006	2,240	766	-	-	2024	2023	100
대천중학교 통학로 지중화사업	13,312	13,312	-	-	-	2026	2023	20
대동골 가족복합문화공간 '자라는 숲' 조성 대연동도시재생 인정사업	13,000	1,955	675	610	9,760	2026	2024	20
남구 가족센터 건립	7,530	-	563	17	6,950	2027	2024	7.69

◆ [별지6] 개별 투자심사 사업의 추진현황

9-2 지방채 발행사업

☐ 우리 남구에서 '24년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

9-3 민간투자사업

☐ 우리 남구에서 '24년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.