

별첨1. 측정 결과 -1

<석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과>

측정일자 : 2020년 01월 18일

분석일자 : 2020년 01월 19일

시료 번호	측정 지점 <sup>†</sup>	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/min)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면종류 (초과여부)*
S-1	부지경계선①	BD-전-4 / 1ea	11.30	13:20~17:31 (251min)	0.001	종류파악불가 (기준 미만)
S-2	부지경계선②	BD-전-2 / 1ea	11.15	13:22~17:33 (251min)	0.001	종류파악불가 (기준 미만)
S-3	부지경계선③	BD-총-1 / 1ea	11.20	13:24~17:43 (259min)	0.001	종류파악불가 (기준 미만)
S-4	부지경계선④	BD-총-5 / 1ea	11.10	13:27~17:45 (258min)	0.000 (0.0004)	종류파악불가 (기준 미만)
S-5	음압기배출구①	BD-전-17 / 1ea	11.20	13:30~15:05 (95min)	0.003	종류파악불가 (기준 미만)
S-6	음압기배출구②	BD-전-8 / 1ea	11.15	13:32~15:07 (95min)	0.003	종류파악불가 (기준 미만)
S-7	작업장주변실내	BD-전-11 / 1ea	11.20	13:34~15:22 (108min)	0.001	종류파악불가 (기준 미만)
S-8	음압기배출구③	BD-전-6 / 1ea	11.30	13:37~15:46 (129min)	0.002	종류파악불가 (기준 미만)
S-9	위생설비입구①	BD-전-3 / 1ea	11.20	13:51~14:49 (58min)	0.002	종류파악불가 (기준 미만)
S-10	폐기물반출구①	BD-전-7 / 1ea	11.10	13:53~14:51 (58min)	0.001	종류파악불가 (기준 미만)
S-11	위생설비입구②	BD-전-18 / 1ea	11.25	13:56~14:55 (59min)	0.002	종류파악불가 (기준 미만)
S-12	폐기물반출구②	BD-전-16 / 1ea	11.20	13:58~14:57 (59min)	0.001	종류파악불가 (기준 미만)
S-13	음압기배출구④	BD-전-8 / 1ea	11.15	15:21~16:31 (70min)	0.002	종류파악불가 (기준 미만)
S-14	음압기배출구⑤	BD-전-11 / 1ea	11.20	15:24~16:33 (69min)	0.003	종류파악불가 (기준 미만)
S-15	음압기배출구⑥	BD-전-17 / 1ea	11.10	15:26~16:34 (68min)	0.002	종류파악불가 (기준 미만)

※ 허용기준\* : 0.01 f/cc      측정지점<sup>†</sup> : 바닥면에서 0.3m ~ 1.5m 높이

상기와 같이 귀 기관에서 의뢰한 석면해체·제거 사업장의 석면농도 분석결과를 통보합니다.

2020년 01월 20일

(주)반도보건환경기술원 대표이사



별첨1. 측정 결과 -2

<석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과>

측정일자 : 2020년 01월 19일

분석일자 : 2020년 01월 20일

시료 번호	측정 지점 <sup>†</sup>	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/min)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면종류 (초과여부)*
S-1	폐기물보관소①	BD-전-3 / 1ea	11.20	10:19~11:19 (60min)	0.002	종류파악불가 (기준 미만)
S-2	폐기물보관소②	BD-전-6 / 1ea	11.25	10:20~11:21 (61min)	0.002	종류파악불가 (기준 미만)
S-3	부지경계선①	BD-전-3 / 1ea	11.30	11:25~14:58 (213min)	0.001	종류파악불가 (기준 미만)
S-4	부지경계선②	BD-전-6 / 1ea	11.30	11:27~15:00 (213min)	0.000 (0.0003)	종류파악불가 (기준 미만)
S-5	부지경계선③	BD-총-5 / 1ea	11.25	13:46~17:21 (215min)	0.000 (0.0004)	종류파악불가 (기준 미만)
S-6	부지경계선④	BD-총-1 / 1ea	11.30	13:47~17:23 (216min)	0.001	종류파악불가 (기준 미만)
S-7	작업장주변실내	BD-전-8 / 1ea	11.30	13:51~16:34 (163min)	0.000 (0.0003)	종류파악불가 (기준 미만)
S-8	음압기배출구①	BD-전-2 / 1ea	11.20	14:21~15:25 (64min)	0.002	종류파악불가 (기준 미만)
S-9	위생설비입구①	BD-전-12 / 1ea	11.05	14:25~15:28 (63min)	0.001	종류파악불가 (기준 미만)
S-10	위생설비입구②	BD-전-14 / 1ea	11.30	14:27~15:29 (62min)	0.001	종류파악불가 (기준 미만)
S-11	폐기물반출구	BD-전-3 / 1ea	11.20	16:14~17:30 (76min)	0.002	종류파악불가 (기준 미만)
S-12	음압기배출구②	BD-전-6 / 1ea	11.15	16:31~17:35 (64min)	0.003	종류파악불가 (기준 미만)
S-13	음압기배출구③	BD-전-12 / 1ea	11.20	16:33~17:38 (65min)	0.002	종류파악불가 (기준 미만)
S-14	음압기배출구④	BD-전-14 / 1ea	11.10	16:36~17:39 (63min)	0.003	종류파악불가 (기준 미만)
S-15	음압기배출구⑤	BD-전-2 / 1ea	11.20	16:38~17:42 (64min)	0.003	종류파악불가 (기준 미만)

※ 허용기준\* : 0.01 f/cc      측정지점<sup>†</sup> : 바닥면에서 0.3m ~ 1.5m 높이

상기와 같이 귀 기관에서 의뢰한 석면해체·제거 사업장의 석면농도 분석결과를 통보합니다.

2020년 01월 20일

(주)반도보건환경기술원 대표이사



별첨1. 측정 결과 -3

<석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과>

측정일자 : 2020년 01월 20일

분석일자 : 2020년 01월 21일

시료 번호	측정 지점 <sup>†</sup>	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/min)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면종류 (초과여부)*
S-1	폐기물보관소①	BD-전-8 / 1ea	11.25	09:48~10:48 (60min)	0.001	종류파악불가 (기준 미만)
S-2	폐기물보관소②	BD-전-7 / 1ea	11.30	09:49~10:49 (60min)	0.002	종류파악불가 (기준 미만)
S-3	부지경계선①	BD-전-4 / 1ea	11.20	09:54~13:35 (221min)	0.001	종류파악불가 (기준 미만)
S-4	부지경계선②	BD-전-11 / 1ea	11.30	10:01~13:37 (216min)	0.001	종류파악불가 (기준 미만)
S-5	폐기물반출구	BD-전-5 / 1ea	11.15	10:09~11:40 (91min)	0.001	종류파악불가 (기준 미만)
S-6	응압기배출구①	BD-전-13 / 1ea	11.25	10:16~11:42 (86min)	0.002	종류파악불가 (기준 미만)
S-7	위생설비입구①	BD-전-18 / 1ea	11.30	10:26~11:44 (78min)	0.001	종류파악불가 (기준 미만)
S-8	응압기배출구②	BD-전-2 / 1ea	11.20	10:51~11:46 (55min)	0.002	종류파악불가 (기준 미만)
S-9	응압기배출구③	BD-전-17 / 1ea	11.15	10:54~11:48 (54min)	0.001	종류파악불가 (기준 미만)
S-10	부지경계선③	BD-전-8 / 1ea	11.30	12:51~17:15 (264min)	0.001	종류파악불가 (기준 미만)
S-11	부지경계선④	BD-전-7 / 1ea	11.20	12:53~17:17 (264min)	0.001	종류파악불가 (기준 미만)
S-12	응압기배출구④	BD-전-5 / 1ea	11.10	13:30~14:45 (75min)	0.002	종류파악불가 (기준 미만)
S-13	작업장주변실내	BD-전-14 / 1ea	11.35	13:57~16:32 (155min)	0.000 (0.0004)	종류파악불가 (기준 미만)
S-14	위생설비입구②	BD-전-15 / 1ea	11.20	13:59~16:33 (154min)	0.002	종류파악불가 (기준 미만)
S-15	응압기배출구⑤	BD-전-5 / 1ea	11.05	14:02~15:33 (91min)	0.002	종류파악불가 (기준 미만)

※ 허용기준\* : 0.01 f/cc      측정지점<sup>†</sup> : 바닥면에서 0.3m ~ 1.5m 높이

상기와 같이 귀 기관에서 의뢰한 석면해체·제거 사업장의 석면농도 분석결과를 통보합니다.

2020년 01월 21일

(주)반도보건환경기술원 대표이사



별첨1. 측정 결과 -4

<석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과>

측정일자 : 2020년 01월 21일

분석일자 : 2020년 01월 22일

시료 번호	측정 지점 <sup>†</sup>	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/min)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면종류 (초과여부)*
S-1	음압기배출구①	BD-총-1 / 1ea	11.35	11:18~12:56 (98min)	0.002	종류파악불가 (기준 미만)
S-2	부지경계선①	BD-전-6 / 1ea	11.25	11:37~15:27 (230min)	0.000 (0.0003)	종류파악불가 (기준 미만)
S-3	부지경계선②	BD-전-4 / 1ea	11.35	11:39~15:28 (229min)	0.001	종류파악불가 (기준 미만)
S-4	음압기배출구②	BD-전-7 / 1ea	11.10	11:43~12:51 (68min)	0.003	종류파악불가 (기준 미만)
S-5	음압기배출구③	BD-전-11 / 1ea	11.25	11:44~12:52 (68min)	0.002	종류파악불가 (기준 미만)
S-6	음압기배출구④	BD-전-17 / 1ea	11.25	12:50~13:48 (58min)	0.002	종류파악불가 (기준 미만)
S-7	폐기물보관소①	BD-전-8 / 1ea	11.25	12:54~13:50 (56min)	0.001	종류파악불가 (기준 미만)
S-8	폐기물보관소②	BD-전-15 / 1ea	11.15	12:56~13:52 (56min)	0.001	종류파악불가 (기준 미만)
S-9	작업장주변실내	BD-전-13 / 1ea	11.20	13:09~15:38 (149min)	0.001	종류파악불가 (기준 미만)
S-10	위생설비입구①	BD-전-16 / 1ea	11.30	13:10~15:36 (146min)	0.002	종류파악불가 (기준 미만)
S-11	부지경계선③	BD-전-8 / 1ea	11.15	13:58~17:45 (227min)	0.000 (0.0003)	종류파악불가 (기준 미만)
S-12	부지경계선④	BD-전-15 / 1ea	11.15	14:00~17:48 (228min)	0.000 (0.0004)	종류파악불가 (기준 미만)
S-13	폐기물반출구①	BD-전-11 / 1ea	11.20	14:16~15:02 (46min)	0.002	종류파악불가 (기준 미만)
S-14	음압기배출구⑤	BD-전-15 / 1ea	11.10	14:42~15:45 (63min)	0.003	종류파악불가 (기준 미만)
S-15	폐기물반출구②	BD-전-7 / 1ea	11.25	15:30~17:42 (132min)	0.002	종류파악불가 (기준 미만)
S-16	위생설비입구②	BD-전-7 / 1ea	11.35	17:55~18:47 (52min)	0.002	종류파악불가 (기준 미만)

※ 허용기준\* : 0.01 f/cc      측정지점<sup>†</sup> : 바닥면에서 0.3m ~ 1.5m 높이

상기와 같이 귀 기관에서 의뢰한 석면해체·제거 사업장의 석면농도 분석결과를 통보합니다.

2020년 01월 22일

(주)반도보건환경기술원 대표이사



## 별첨1. 측정 결과 -5

**<석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과>**

측정일자 : 2020년 01월 22일

분석일자 : 2020년 01월 23일

[illegible]

※ 허용기준\* : 0.01 f/cc      측정지점† : 바닥면에서 0.3m ~ 1.5m 높이

상기와 같이 귀 기관에서 의뢰한 석면해체·제거 사업장의 석면농도 분석결과를 통보합니다.

2020년 01월 23일

(주)반도보건환경기술원 대표이사

